


PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação - SEMED



OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO - CDI DORVALINA FACHINI

LOCAL: Rua Prefeito Julio Schramm, 635.

Bairro: Sete de Setembro - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO								CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
1.	Serviços Preliminares	38.152,47	3,08%	21.821,05	57,2%	2.158,54	5,7%	2.158,54	5,7%	2.158,54	5,7%	2.158,54	5,7%	2.158,54	5,7%	2.158,54	5,7%	3.380,18	8,9%
2.	Estrutura (Infra/Supra)	284.810,87	23,03%	113.924,35	40,0%	85.443,26	30,0%	85.443,26	30,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
3.	Estrutura (Solário)-Edificação Existente	96.302,55	7,79%	26.001,69	27,0%	22.149,59	23,0%	22.149,59	23,0%	26.001,69	27,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
4.	Ampliação	142.890,23	11,55%	-	0,0%	17.146,83	12,0%	40.009,26	28,0%	85.734,14	60,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
5.	Restauração de Calhas	44.306,12	3,58%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	44.306,12	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.	Telhado	192.687,87	15,58%	-	0,0%	53.952,60	28,0%	52.025,72	27,0%	-	0,0%	38.537,57	20,0%	48.171,97	25,0%	-	0,0%	-	0,0%
7.	Hidrossanitário	30.431,77	2,46%	4.564,77	15,0%	7.912,26	26,0%	3.043,18	10,0%	8.520,90	28,0%	-	0,0%	6.390,67	21,0%	-	0,0%	-	0,0%
8.	Instalações Elétricas	81.825,36	6,62%	9.000,79	11,0%	8.182,54	10,0%	-	0,0%	20.456,34	25,0%	31.911,89	39,0%	-	0,0%	12.273,80	15,0%	-	0,0%
9.	Pintura	28.359,79	2,29%	-	0,0%	5.388,36	19,0%	7.373,55	26,0%	10.776,72	38,0%	-	0,0%	4.821,16	17,0%	-	0,0%	-	0,0%
10.	Pavimentação	104.407,00	8,44%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	15.661,05	15,0%	88.745,95	85,0%
11.	Cerca	170.978,12	13,82%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	68.391,25	40,0%	68.391,25	40,0%	34.195,62	20,0%
12.	Andaime	2.944,80	0,24%	368,10	12,5%	368,10	12,5%	368,10	12,5%	368,10	12,5%	368,10	12,5%	368,10	12,5%	368,10	12,5%	368,10	12,5%
13.	Serviços Complementares	12.864,24	1,04%	1.415,07	11,0%	1.415,07	11,0%	1.415,07	11,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	8.619,04	67,0%
14.	Limpeza da Obra	5.856,82	0,47%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	5.856,82	100,0%
VALOR PARCIAL		1.236.818,01	100,00%	177.095,81	14,32%	204.117,14	16,50%	213.986,27	17,30%	154.016,42	12,45%	117.282,22	9,48%	130.301,69	10,54%	98.852,74	7,99%	141.165,71	11,41%
VALOR ACUMULADO		1.236.818,01		177.095,81	14,32%	381.212,95	30,82%	595.199,22	48,12%	749.215,64	60,58%	866.497,86	70,06%	996.799,55	80,59%	1.095.652,30	88,59%	1.236.818,01	100,00%

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execução: 240 dias

Gaspar, 19 de fevereiro de 2019.

EDMUNDO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR

Engenheiro Civil

CREA/SC 053875-8