

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SETE DE SETEMBRO
LOCAL: RUA ITUPORANGA, 52
BAIRRO : SETE DE SETEMBRO - GASPAR/SC

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO																							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO																			
		TOTAL	(%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
1.	Serviços Preliminares	9.239,11	0,85%	8.315,20	90%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0%	923,91	10%	-	0%	-	0%	-	0%
2.	Instalação de Canteiro de Obra	18.135,87	1,66%	18.135,87	100%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
3.	Movimentação de Terra	12.509,53	1,15%	6.254,77	50%	6.254,77	50%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
4.	Infra Estrutura	130.176,61	11,92%	26.035,32	20%	52.070,64	40%	52.070,64	40,00%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
5.	Supra Estrutura	183.488,35	16,80%	-	0%	18.348,84	10%	64.220,92	35,00%	64.220,92	35%	36.697,67	20%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
6.	Impermeabilização	13.385,09	1,23%	-	0%	1.338,51	10%	2.677,02	20,00%	1.338,51	10%	-	0%	8.031,05	60%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
7.	Parede	51.611,39	4,72%	-	0%	-	0%	-	0,00%	5.161,14	10%	12.902,85	25%	33.547,40	65%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
8.	Pavimentação	56.782,97	5,20%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	5.678,30	10%	28.391,49	50%	22.713,19	40%	-	0%	-	0%	-	0%
9.	Revestimento	131.481,18	12,04%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	13.148,12	10%	65.740,59	50%	52.592,47	40%	-	0%	-	0%	-	0%
10.	Pintura	68.547,23	6,27%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0%	20.564,17	30%	27.418,89	40%	20.564,17	30%	-	0%
11.	Esquadrias	58.260,45	5,33%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	5.826,05	10%	29.130,23	50%	11.652,09	20%	11.652,09	20%	-	0%
12.	Vidros	3.752,68	0,34%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.876,34	50%	1.876,34	50%	-	0%
13.	Cobertura	92.244,28	8,44%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	18.448,86	20%	73.795,42	80%	-	0%	-	0%	-	0%
14.	Instalações Elétricas	56.848,52	5,20%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	11.369,70	20%	34.109,11	60%	11.369,70	20%	-	0%	-	0%	-	0%
15.	Instalações Hidro_Sanitárias	134.504,48	12,31%	-	0%	-	0%	26.900,90	20,00%	40.351,34	30%	40.351,34	30%	26.900,90	20%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
16.	Climatização_Rede de Lógica	18.540,13	1,70%	-	0%	-	0%	927,01	5,00%	1.854,01	10%	4.635,03	25%	9.270,07	50%	1.854,01	10%	-	0%	-	0%	-	0%
17.	Preventivo de Incêndio	4.572,24	0,42%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.371,67	30%	1.828,90	40%	1.371,67	30%
18.	Drenagem Pluvial	16.355,55	1,50%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	8.177,78	50%	4.906,67	30%	3.271,11	20%	-	0%	-	0%
19.	Serviços Complementares	9.791,71	0,90%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0%	1.958,34	20%	1.958,34	20%	2.937,51	30%	2.937,51	30%
20.	Urbanização pátio	19.465,91	1,78%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	9.732,96	50%	9.732,96	50%
20.	Limpeza da Obra	779,70	0,07%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	389,85	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	389,85	50%
21.	"As Built"	1.973,41	0,18%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.973,41	100%
VALOR PARCIAL		1.092.446,39	100%	58.741,16	5,38%	78.012,75	7,14%	146.796,49	13,44%	112.925,93	10,34%	125.172,86	11,46%	238.443,28	21,83%	219.808,11	20,12%	47548,45	4,35%	48591,96	4,45%	16405,40	1,50%
VALOR ACUMULADO		1.092.446,39		58.741,16	5,38%	136.753,91	12,52%	283.550,40	25,96%	396.476,32	36,29%	521.649,18	47,75%	760.092,46	69,58%	979.900,58	89,70%	1.027.449,02	94,05%	1.076.040,99	98,50%	1.092.446,39	100,00%

Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 300 dias

Gaspar, 13 de agosto 2020

JÉSSICA MACHADO
Engenheira Civil/CREA 158.328-1

RICARDO P. B. DUARTE
Engenheiro Civil/CREA 108.714-9