

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA : DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO SILVINO DA CUNHA / MANOEL BITTENCOURT
LOCAL : GASPAS -SC

CRONOGRAMA														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			TOTAL VALOR R\$	TOTAL VALOR %
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.		
1	SERVIÇOS DE APOIO À OBRA	110.754,09	5,48%	38.763,93	35,00%	35,00%	38.763,93	35,00%	70,00%	33.226,23	30,00%	100,00%	110.754,09	100%
2	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	136.856,81	6,77%	54.742,72	40,00%	40,00%	82.114,09	60,00%	100,00%				136.856,81	100%
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.611.854,05	79,71%	483.556,22	30,00%	30,00%	483.556,22	30,00%	60,00%	644.741,62	40,00%	100,00%	1.611.854,05	100%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	73.335,48	3,63%	14.667,10	20,00%	20,00%	29.334,19	40,00%	60,00%	29.334,19	40,00%	100,00%	73.335,48	100%
5	SINALIZAÇÃO	89.405,47	4,42%							89.405,47	100,00%	100,00%	89.405,47	100%
TOTAL GERAL:		2.022.205,91	100,00%	R\$ 591.729,97			R\$ 633.768,43			R\$ 796.707,51				
ACUMULADO				R\$ 591.729,97			R\$ 1.225.498,39			R\$ 2.022.205,91				

Gaspar, 13 de Novembro de 2020

Responsável Técnico

Jean Alexandre dos Santos
Secretário de Obras