



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR**

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ITÁLIA**

**LOCAL: RUA ITÁLIA**

**GASPAR - SC**

CONVÊNIO

**832045**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	PESO (%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
1.0	Serviços Preliminares	5.951,53	1,66%	R\$ 4.209,27		R\$ 871,13		R\$ 871,13	
				Med. 70,73%	acum. 70,73%	Med. 14,64%	acum. 85,36%	Med. 14,64%	acum. 100,00%
2.0	Galeria de Águas Pluviais	110.837,06	30,92%	R\$ 55.418,53		R\$ 55.418,53		R\$	
				Med. 50,00%	acum. 50,00%	Med. 50,00%	acum. 100,00%	Med. 0,00%	acum. 100,00%
3.0	Movimentação de Terra	41.974,15	11,71%	R\$ 20.987,08		R\$ 20.987,08		R\$ -	
				Med. 50,00%	acum. 50,00%	Med. 50,00%	acum. 100,00%	Med. 0,00%	acum. 100,00%
4.0	Pavimentação	183.806,37	51,27%	R\$ -		R\$ 55.141,91		R\$ 128.664,46	
				Med. 0,00%	acum. 0,00%	Med. 30,00%	acum. 30,00%	Med. 70,00%	acum. 100,00%
5.0	Sinalização viária	13.710,14	3,82%	R\$ -		R\$ -		R\$ 13.710,14	
				Med. 0,00%	acum. 0,00%	Med. 0,00%	acum. 0,00%	Med. 100,00%	acum. 100,00%
6.0	Serviços Complementares	2.239,58	0,62%	R\$ 2.239,58		R\$ -		R\$ -	
				Med. 100,00%	acum. 100,00%	Med. 0,00%	acum. 100,00%	Med. 0,00%	acum. 100,00%
VALOR PARCIAL		358.518,83	100%	82.854,46	23,11%	132.418,65	36,93%	143.245,73	39,95%
VALOR ACUMULADO		358.518,83	100%	82.854,46	23,11%	215.273,10	60,05%	358.518,83	100,00%

Mariana Andreazza Bernardi  
Crea SC 092398-9