

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR**

Secretaria de Planejamento Territorial

Administração: Kleber Edson Wan-Dall

Luis Carlos Spengler Filho

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MARGEM ESQUERDA (ROD. BR 470)

LOCAL: RUA PROJETADA 04,S/Nº

BAIRRO : MARGEM ESQUERDA - GASPAR/SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO									
		TOTAL	(%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
1.	Serviços Preliminares	6.736,46	2,14%	3.368,23	50%	-	0%	-	0%	-	0%	3.368,23	50%
2.	Instalação de Canteiro de Obra	26.352,97	8,39%	23.717,67	90%	2.635,30	10%	-	0%	-	0%	-	0%
3.	Movimentação de Terra	16.678,43	5,31%	13.342,74	80%	3.335,69	20%	-	0%	-	0%	-	0%
4.	Impermeabilização	1.048,57	0,33%	1.048,57	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
5.	Pavimentação	7.478,04	2,38%	-	0%	2.243,41	30%	4.486,82	60%	747,80	10%	-	0%
6.	Revestimento	7.184,68	2,29%	-	0%	718,47	10%	3.592,34	50%	2.873,87	40%	-	0%
7.	Pintura	71.606,85	22,79%	-	0%	7.160,69	10%	21.482,06	30%	32.223,08	45%	10.741,03	15%
8.	Esquadrias	63.736,01	20,29%	-	0%	6.373,60	10%	25.494,40	40%	31.868,01	50%	-	0%
9.	Vidros	1.540,47	0,49%	-	0%	-	0%	-	0%	1.540,47	100%	-	0%
10.	Instalações Elétricas	12.268,83	3,91%	-	0%	-	0%	6.134,42	50%	4.907,53	40%	1.226,88	10%
11.	Instalações Hidro_Sanitárias	75.901,45	24,16%	-	0%	7.590,15	10%	37.950,73	50%	26.565,51	35%	3.795,07	5%
12.	Climatização_Rede de Lógica	7.739,67	2,46%	-	0%	773,97	10%	3.869,84	50%	3.095,87	40%	-	0%
13.	Preventivo de Incêndio	4.117,68	1,31%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4.117,68	100%
14.	Drenagem Pluvial	427,03	0,14%	-	0%	427,03	100%	-	0%	-	0%	-	0%
15.	Serviços Complementares	8.583,66	2,73%	-	0%	858,37	10%	858,37	10%	4.291,83	50%	2.575,10	30%
16.	Limpeza da Obra	884,90	0,28%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	884,90	100%
17.	"As Built"	1.858,50	0,59%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.858,50	100%
VALOR PARCIAL		314.144,20	100,00%	41.477,22	13,20%	32.116,66	10,22%	103.868,96	33,06%	108.113,97	34,42%	28.567,39	9,09%
VALOR ACUMULADO		314.144,20		41.477,22	13,20%	73.593,87	23,43%	177.462,84	56,49%	285.576,81	90,91%	314.144,20	100,00%


Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execução: 150 dias

Gaspar, 9 de outubro de 2017.

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR

Engenheiro Civil/CREA 053.875-8



Maria Bernadete Tomazini
Secretária Municipal de Saúde
Gaspar - SC
Decreto nº 7545/2017