



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

OBRA: REFORMA - CDI CECÍLIA VENTURI

END.: RUA BONIFÁCIO HAENDCHEN, 4.390

BAIRRO : BELCHIOR ALTO - GASPAR/SC

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
		TOTAL	(%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.086,86	2,30%	543,43	50%	326,06	30%	217,37	20%	-	0%
2.	ALVENARIA	71,70	0,15%	71,70	100%	-	0%	-	0%	-	0%
3.	REVESTIMENTO	7.814,64	16,53%	-	0%	2.344,39	30%	2.344,39	30%	3.125,86	40%
4.	ESQUADRIAS	1.842,46	3,90%	1.842,46	100%	-	0%	-	0%	-	0%
5.	FORRO	19.340,57	40,90%	5.802,17	30%	5.802,17	30%	5.802,17	30%	1.934,06	10%
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.135,30	8,75%	827,06	20%	827,06	20%	1.654,12	40%	827,06	20%
7.	COMPLEMENTOS	10.708,24	22,65%	-	0%	-	0%	2.141,65	20%	8.566,59	80%
8.	PINTURA	624,43	1,32%	312,22	50%	312,22	50%	-	0%	-	0%
9.	ANDAIME	1.078,47	2,28%	269,62	25%	269,62	25%	269,62	25%	269,62	25%
10.	LIMPEZA DE OBRA	582,25	1,23%	-	0%	-	0%	-	0%	582,25	100%
VALOR PARCIAL		47.284,92	100%	9.668,65	20,45%	9.881,51	20,90%	12.429,32	26,29%	15.305,43	32,37%
VALOR ACUMULADO		47.284,92		9.668,65	20,45%	19.550,17	41,35%	31.979,49	67,63%	47.284,92	100,00%

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execução: 120 dias

Gaspar, 03 de julho de 2018.

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR