



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

OBRA: REFORMA - ESCOLA DE ENSINO BÁSICO BELCHIOR

END.: RUA BONIFÁCIO HAENDCHER, 945
BAIRRO : BELCHIOR CENTRAL - GASPAR/SC

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
		TOTAL	(%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.049,24	1,70%	3.049,24	100%	-	0%	-	0%	-	0%
2.	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	14.277,32	7,96%	8.566,39	60%	2.855,46	20%	2.855,46	20%	-	0%
3.	REVESTIMENTO	15.690,41	8,75%	-	0%	4.707,12	30%	4.707,12	30%	6.276,16	40%
4.	HIDROSSANITÁRIO	1.155,23	0,64%	-	0%	231,05	20%	231,05	20%	693,14	60%
5.	TELHADO	85.136,21	47,49%	59.595,35	70%	12.770,43	15%	12.770,43	15%	-	0%
6.	FORRO	10.219,69	5,70%	-	0%	3.065,91	30%	7.153,78	70%	-	0%
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.515,10	1,96%	1.054,53	30%	1.054,53	30%	1.406,04	40%	-	0%
8.	COMPLEMENTOS	5.334,14	2,98%	-	0%	-	0%	2.133,66	40%	3.200,48	60%
9.	PINTURA	38.502,36	21,48%	-	0%	-	0%	19.251,18	50%	19.251,18	50%
10.	ANDAIME	1.437,96	0,80%	359,49	25%	359,49	25%	359,49	25%	359,49	25%
11.	LIMPEZA DE OBRA	936,72	0,52%	-	0%	187,34	20%	281,02	30%	468,36	50%
VALOR PARCIAL		179.254,38	100%	72.625,00	40,52%	25.231,34	14,08%	51.149,23	28,53%	30.248,82	16,87%
VALOR ACUMULADO		179.254,38		72.625,00	40,52%	97.856,33	54,59%	149.005,56	83,13%	179.254,38	100,00%

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execução: 120 dias

Gaspar, 20 de junho de 2018.

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil/CREA 053.875-8