

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR**

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Administração: PEDRO CELSO ZUCHI
MARILUCI DESCHAMPS ROSA

Projeto: **EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DA RUA JOSÉ ANASTÁCIO DA SILVA**

Local: **Gaspar Grande - Gaspar/SC**

Contrato: **0299670-16**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	PESO (%)	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.280,17	1,12%	2.788,14	85%	492,03	15%				
2	DRENAGEM	55.710,12	19,03%	27.855,06	50%	22.284,05	40%	5.571,01	10%		
3	PAVIMENTAÇÃO	215.901,15	73,76%			64.770,35	30%	107.950,58	50%	43.180,23	
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	17.797,25	6,08%							17.797,25	
VALOR PARCIAL				30.643,20	10,47%	87.546,42	29,91%	113.521,59	38,79%	60.977,48	
VALOR ACUMULADO				292.688,69	100,00%	30.643,20	10,47%	118.189,62	40,38%	231.711,21	292.688,69

Obs: Valores em reais

Prazo de execução: 120 dias

Gaspar(SC), 12 de jan

Patrícia Scheidt
Secretária de Planejamento e Desenvolvimento

Luis Carlos Soares Val
Engenheiro Civil
CREA-SC 089057-3

S 4
20%
100%
20,83%
100,00%

ieiro de 2011