


<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR Secretaria Municipal de Educação - SEMED </div> </div>															
Obra : Reforma do Telhado da EEB Mario Pederneiras															
Local: Estrada Geral Poço Grande, 5435															
Bairro: Lagoa - Gaspar - SC															
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO															
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
1.	Serviços preliminares	R\$ 12.023,14	2,95%	6.973,42	58%	1.202,31	10%	961,85	8%	961,85	8%	961,85	8%	961,85	8%
2.	Demolições e Remoções	R\$ 25.592,99	6,27%	15.355,79	60%	10.237,20	40%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
3.	Telhado	R\$ 245.955,13	60,29%	49.191,03	20%	49.191,03	20%	41.812,37	17%	41.812,37	17%	41.812,37	17%	22.135,96	9%
4.	Forro	R\$ 16.997,74	4,17%	-	0%	4.249,44	25%	12.748,31	75%	-	0%	-	0%	-	0%
5.	Instalação Elétrica	R\$ 30.760,21	7,54%	2.153,21	7%	-	0%	-	0%	6.459,64	21%	9.843,27	32%	12.304,08	40%
6.	Esquadrias	R\$ 9.815,70	2,41%	-	0%	-	0%	-	0%	4.907,85	50%	4.907,85	50%	-	0%
7.	Readequação e Drenagem	R\$ 14.750,95	3,62%	-	0%	4.425,29	30%	5.162,83	35%	5.162,83	35%	-	0%	-	0%
8.	Calçada	R\$ 11.894,47	2,92%	-	0%	-	0%	-	0%	5.828,29	49%	6.066,18	51%	-	0%
9.	Banheiro	R\$ 2.804,05	0,69%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.345,94	48%	1.458,11	52%
10.	Complementos	R\$ 33.497,28	8,21%	5.024,59	15%	-	0%	-	0%	-	0%	13.398,91	40%	15.073,78	45%
11.	Andaime	R\$ 2.259,36	0,55%	384,09	17%	384,09	17%	384,09	17%	384,09	17%	384,09	17%	338,90	15%
12.	Limpeza final da obra	R\$ 1.606,50	0,39%	160,65	10%	160,65	10%	160,65	10%	160,65	10%	160,65	10%	803,25	50%
VALOR PARCIAL		R\$ 407.957,52	100,00%	79.242,79	19,42%	69.850,00	17,12%	61.230,10	15,01%	65.677,58	16,10%	78.881,12	19,34%	53.075,93	13,01%
VALOR ACUMULADO		R\$ 407.957,52		79.242,79	19,42%	149.092,79	36,54%	210.322,89	51,55%	276.000,47	67,65%	354.881,59	86,99%	407.957,52	100,00%
Obs: Valores em Reais.															
Prazo de Execução:6 meses.														Gaspar, julho de 2019.	