

OBRA: Reforma - E.E.B. Zenaide Schmitt Costa
LOCAL: Rua Jacob Junkes, 186
Bairro: Santa Terezinha - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO								CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
1.	Serviços Preliminares	37.736,30	2,38%	21.887,05	58,0%	2.000,02	5,3%	2.000,02	5,3%	2.000,02	5,3%	2.000,02	5,3%	2.000,02	5,3%	2.000,02	5,3%	1.962,29	5,2%	1.886,82	5,0%
2.	Demolição/Manutenção/Construção	86.930,71	5,48%	2.434,06	2,8%	6.085,15	7,0%	6.867,53	7,9%	3.216,44	3,7%	23.210,50	26,7%	9.562,38	11,0%	35.554,66	40,9%	-	0,0%	-	0,0%
3.	Sanitários	29.498,95	1,86%	2.949,90	10,0%	5.899,79	20,0%	10.324,63	35,0%	10.324,63	35,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
4.	Hidrossanitário - BWC Pátio	23.198,00	1,46%	2.319,80	10,0%	2.319,80	10,0%	4.639,60	20,0%	6.959,40	30,0%	6.959,40	30,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
5.	Esquadrias	69.011,24	4,35%	6.901,12	10,0%	6.901,12	10,0%	20.703,37	30,0%	20.703,37	30,0%	13.802,25	20,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
6.	Instalações Elétricas - Reforma Glob	176.605,71	11,14%	-	0,0%	-	0,0%	17.660,57	10,0%	35.321,14	20,0%	52.981,71	30,0%	35.321,14	20,0%	17.660,57	10,0%	17.660,57	10,0%	-	0,0%
7.	Revestimento Cerâmico	166.519,43	10,50%	8.325,97	5,0%	8.325,97	5,0%	16.651,94	10,0%	16.651,94	10,0%	33.303,89	20,0%	66.607,77	40,0%	16.651,94	10,0%	-	0,0%	-	0,0%
8.	Cobertura total	300.574,01	18,96%	-	0,0%	-	0,0%	60.114,80	20,0%	60.114,80	20,0%	120.229,60	40,0%	60.114,80	20,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
9.	Forro	122.181,88	7,71%	-	0,0%	12.218,19	10,0%	73.920,04	60,5%	24.436,38	20,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	11.607,28	9,5%	-	0,0%
10.	Muro	54.941,14	3,47%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	35.876,56	65,3%	19.064,58	34,7%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
11.	Pintura	196.633,21	12,40%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	19.663,32	10,0%	78.653,28	40,0%	98.316,61	50,0%
12.	Complementos	34.632,86	2,18%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	10.389,86	30,0%	10.389,86	30,0%	13.853,14	40,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
13.	Biblioteca	266.718,17	16,82%	26.671,82	10,0%	26.671,82	10,0%	26.671,82	10,0%	26.671,82	10,0%	26.671,82	10,0%	26.671,82	10,0%	26.671,82	10,0%	53.343,63	20,0%	26.671,82	10,0%
14.	Limpeza da Obra	9.064,87	0,57%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.359,73	15,0%	2.266,22	25,0%	5.438,92	60,0%
15.	As built	11.259,14	0,71%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	11.259,14	100,0%
VALOR PARCIAL		1.585.505,62	100,00%	71.489,72	4,51%	70.421,86	4,44%	239.554,32	15,11%	252.666,37	15,94%	308.613,63	19,46%	214.131,08	13,51%	119.562,07	7,54%	165.493,27	10,44%	143.573,30	9,06%
VALOR ACUMULADO		1.585.505,62		71.489,72	4,51%	141.911,59	8,95%	381.465,91	24,06%	634.132,28	40,00%	942.745,90	59,46%	1.156.876,98	72,97%	1.276.439,05	80,51%	1.441.932,32	90,94%	1.585.505,62	100,00%

Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 270 dias

Gaspar, 19 de agosto de 2019.

EDMUNDO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA/SC 053875-8