



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educação - SEMED

OBRA : Reforma e Ampliação - Etapa 02 - CDI Vovó Lica

LOCAL: Rua Antônio Zendron, 275,
Bairro: Margem Esquerda - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO								CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
1.1	<i>Serviços Preliminares</i>	23.029,66	2,71%	2.878,71	12,50%	2.878,71	12,50%	2.878,71	12,50%	2.878,71	12,50%	2.878,71	12,50%	2.878,71	12,50%	2.878,71	12,50%	2.878,71	12,50%
1.2	<i>Impermeabilizações</i>	34.765,60	4,09%	24.335,92	70%	10.429,68	30%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
1.3	<i>Paredes e Painéis</i>	76.542,75	9,00%	45.925,65	60%	30.617,10	40%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
1.4	<i>Instalações Hidrossanitárias</i>	35.337,09	4,15%	10.601,13	30%	10.601,13	30%	14.134,84	40%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
1.5	<i>Instalações Elétricas</i>	79.919,04	9,39%	7.991,90	10%	31.967,62	40%	15.983,81	20%	23.975,71	30%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
1.6	<i>Cabeamento Estruturado</i>	10.499,17	1,23%	-	0%	-	0%	5.249,59	50%	5.249,59	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
1.7	<i>Preventivo Contra Incêndio</i>	36.176,00	4,25%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	36.176,00	100%
1.8	<i>Revestimentos</i>	134.955,80	15,86%	-	0%	-	0%	13.495,58	10%	26.991,16	20%	47.234,53	35%	47.234,53	35%	-	0%	-	0%
1.9	<i>Acabamentos e Aparelhos</i>	66.529,25	7,82%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	23.285,24	35%	19.958,78	30%	23.285,24	35%
1.10	<i>Esquadrias</i>	96.710,43	11,37%	-	0%	-	0%	58.026,26	60%	38.684,17	40%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
1.11	<i>Pinturas</i>	25.815,02	3,03%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5.163,00	20%	20.652,02	80%	-	0%	-	0%
1.12	<i>Equipamentos</i>	51.547,34	6,06%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	51.547,34	100%	-	0%	-	0%	-	0%
1.3	<i>Serviços Complementares</i>	37.215,86	4,37%	14.886,34	40%	14.886,34	40%	-	0%	7.443,17	20%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
2.1	<i>Demolições</i>	307,26	0,04%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	307,26	100%	-	0%	-	0%
2.2	<i>Fundação</i>	14.574,85	1,71%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	14.574,85	100%	-	0%	-	0%
2.3	<i>Estrutura Metálica</i>	75.574,89	8,88%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	60.459,91	80%	15.114,98	20%
2.4	<i>Telha de Fechamento</i>	25.790,25	3,03%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	12.895,13	50%	12.895,13	50%
2.5	<i>Calhas e Rufos</i>	4.113,90	0,48%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.468,34	60%	1.645,56	40%
2.6	<i>Estrutura Metálica (Pintura)</i>	11.496,95	1,35%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5.748,48	50%	5.748,48	50%
2.7	<i>Despesas Finais</i>	9.898,49	1,16%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	9.898,49	100%
VALOR PARCIAL		850.799,60	100,00%	106.619,65	12,53%	101.380,57	11,92%	109.768,77	12,90%	105.222,51	12,37%	106.823,58	12,56%	108.932,60	12,80%	104.409,33	12,27%	107.642,57	12,65%
VALOR ACUMULADO		850.799,60		106.619,65	12,53%	208.000,23	24,45%	317.769,00	37,35%	422.991,51	49,72%	529.815,09	62,27%	638.747,69	75,08%	743.157,03	87,35%	850.799,60	100,00%

Obs: Valores em Reais.
Prazo de Execução: 240 dias

Gaspar, 01 de outubro de 2019.

EDMUNDO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA/SC 053875-8