



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal da Educação
END: Rua Estrada Geral Poço Grande 87 - Lagoa, Gaspar - SC, 89114-442
Bairro : Lagoa, Gaspar - SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)/BDI INCLUSO	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.893,29	5,83%	2.893,29	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
2.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	3.602,34	7,26%	3.602,34	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	325,77	0,66%	162,89	50,00	50,00	130,31	40,00	90,00	32,58	10,00	100,00
4.	ESTRUTURAL	6.612,48	13,33%	4.959,36	75,00	75,00	1.653,12	25,00	100,00	-	-	100,00
5.	HIDROSSANITÁRIO	25.883,98	52,18%	5.176,80	20,00	20,00	10.353,59	40,00	60,00	10.353,59	40,00	100,00
6.	ELÉTRICA	2.288,49	4,61%	-	-	-	1.144,24	50,00	50,00	1.144,24	50,00	100,00
7.	COBERTURA	2.892,99	5,83%	-	-	-	-	-	-	2.892,99	100,00	100,00
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.085,86	8,24%	1.225,76	30,00	30,00	1.225,76	30,00	60,00	1.634,34	40,00	100,00
9.	LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA	664,91	1,34%	-	-	-	-	-	-	664,91	100,00	100,00
10.	AS BUILT	355,62	0,72%	-	-	-	-	-	-	355,62	100,00	100,00
TOTAL GERAL:		49.605,72	100,00%	R\$ 18.020,43			R\$ 14.507,02			R\$ 17.078,27		
ACUMULADO				R\$ 18.020,43			R\$ 32.527,45			R\$ 49.605,72		

ALLAN BELLAFRONTE BETONI
Engenheiro Civil
CREA/SC 162.299-8