



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR**  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**OBRA: E.E.B FERANDINO DAGNONI**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		PESO (%)	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO									
		TOTAL			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.245,19	2,68%	14.245,19	100%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	0%
2.	COBERTURA	18.286,92	3,44%	9.143,46	50%	9.143,46	50%	-	0,00%	-	0%	-	0%	0%
3.	FORRO EM PVC	9.858,01	1,85%	-	0%	9.858,01	100%	-	0,00%	-	0%	-	0%	0%
4.	DRENAGEM	14.961,35	2,81%	-	0%	3.740,34	25%	3.740,34	25,00%	3.740,34	25%	3.740,34	25%	25%
5.	ALVENARIA	2.045,48	0,38%	2.045,48	100%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	0%
6.	PÁTIO	268.181,91	50,40%	26.818,19	10%	53.636,38	20%	80.454,57	30,00%	80.454,57	30%	26.818,19	10%	10%
7.	GARAGEM	36.679,17	6,89%	-	0%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	36.679,17	100%	100%
8.	ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA)	1.964,72	0,37%	982,36	50%	982,36	50%	-	0,00%	-	0%	-	0%	0%
9.	GINÁSIO	113.187,57	21,27%	11.318,76	10%	22.637,51	20%	33.956,27	30,00%	33.956,27	30%	11.318,76	10%	10%
10.	ESCADA METÁLICA	3.103,64	0,56%	-	0%	-	0,00%	1.551,82	50,00%	1.551,82	50%	-	0%	0%
11.	PINTURA	39.147,00	7,36%	-	0%	9.786,75	25%	11.744,10	30,00%	11.744,10	30%	5.872,05	15%	15%
12.	REMOÇÃO DE ENTULHO	3.088,25	0,56%	-	0%	772,06	25%	772,06	25,00%	772,06	25%	772,06	25%	25%
13.	LMPEZA DA OBRA	7.344,92	1,36%	-	0%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	7.344,92	100%	100%
VALOR PARCIAL		532.094,14	100%	64.553,43	12,13%	140.556,88	20,78%	132.219,17	24,85%	132.219,17	24,85%	92.545,49	17,39%	17,39%
VALOR ACUMULADO		532.094,14		64.553,43	12,13%	175.110,32	32,91%	307.329,48	57,76%	439.548,65	82,61%	532.094,14	100,00%	100,00%

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 108714-9