



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação

OBRA: REFORMA E MELHORIA DA E.E.B FERANDINO DAGNONI

Data: 23/09/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO									
		TOTAL	(%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.245,19	2,68%	14.245,19	100%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%
2.	COBERTURA	18.286,92	3,44%	9.143,46	50%	9.143,46	50%	-	0,00%	-	0%	-	0%
3.	FORRO EM PVC	9.858,01	1,85%	-	0%	9.858,01	100%	-	0,00%	-	0%	-	0%
4.	DRENAGEM	14.961,37	2,81%	-	0%	3.740,34	25%	3.740,34	25,00%	3.740,34	25%	3.740,34	25%
5.	ALVENARIA	2.045,48	0,38%	2.045,48	100%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%
6.	PÁTIO	268.181,92	50,40%	26.818,19	10%	53.636,38	20%	80.454,58	30,00%	80.454,58	30%	26.818,19	10%
7.	GARAGEM	36.679,16	6,89%	-	0%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	36.679,16	100%
8.	ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA)	1.964,73	0,37%	982,37	50%	982,37	50%	-	0,00%	-	0%	-	0%
9.	GINÁSIO	113.187,56	21,27%	11.318,76	10%	22.637,51	20%	33.956,27	30,00%	33.956,27	30%	11.318,76	10%
10.	ESCADA METÁLICA	3.103,64	0,58%	-	0%	-	0,00%	1.551,82	50,00%	1.551,82	50%	-	0%
11.	PINTURA	39.147,00	7,36%	-	0%	9.786,75	25%	11.744,10	30,00%	11.744,10	30%	5.872,05	15%
12.	REMOÇÃO DE ENTULHO	3.088,25	0,58%	-	0%	772,06	25%	772,06	25,00%	772,06	25%	772,06	25%
13.	LIMPEZA DA OBRA	7.344,90	1,38%	-	0%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	7.344,90	100%
VALOR PARCIAL		532.094,13	100%	64.553,44	12,13%	110.556,89	20,78%	132.219,17	24,85%	132.219,17	24,85%	92.545,46	17,39%
VALOR ACUMULADO		532.094,13		64.553,44	12,13%	175.110,33	32,91%	307.329,50	57,76%	439.548,67	82,61%	532.094,13	100,00%

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 108714-9