



LOCAL: R. Guilherme Sabel, 350 - 89110-520  
BAIRRO : Figueira, Gaspar - SC

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO																				
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		TOTAL %
1.	Serviços Preliminares	33.617,48	1,21%	14.791,69	44%	2.689,40	8%	2.689,40	8%	2.689,40	8%	2.689,40	8%	1.344,70	4%	1.680,87	5%	1.680,87	5%	1.680,87	5%	1.680,87	5%	100%
2. REFORMA ESCOLA																								
2.1	Demolição/Remoção	44.757,35	1,61%	17.902,94	40%	15.665,07	35%	11.189,34	25%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
2.2	Cobertura	715.471,56	25,74%	-	0%	357.735,78	50%	357.735,78	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
2.3	Impermeabilização	1.135,29	0,04%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.135,29	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
2.4	Revestimentos	208.173,70	7,49%	-	0%	-	0%	-	0%	104.086,85	50%	62.452,11	30%	41.634,74	20%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
2.5	Esquadrias	89.853,08	3,23%	-	0%	-	0%	17.970,62	20%	71.882,46	80%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
2.6	Elétrica	112.669,53	4,05%	-	0%	22.533,91	20%	33.800,86	30%	56.334,77	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
2.7	Pintura	93.973,64	3,38%	-	0%	-	0%	4.698,68	5%	4.698,68	5%	4.698,68	5%	4.698,68	5%	9.397,36	10%	9.397,36	10%	18.794,73	20%	37.589,46	40%	100%
2.8	Preventivo contra incêncio	32.493,64	1,17%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6.498,73	20%	6.498,73	20%	19.496,18	60%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
2.9	Rampa de acesso	29.987,28	1,08%	-	0%	14.993,64	50%	14.993,64	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
2.10	Rampa de acesso praça	20.027,84	0,72%	-	0%	-	0%	-	0%	10.013,92	50%	10.013,92	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
2.11	Banheiros	28.492,12	1,03%	-	0%	-	0%	-	0%	14.246,06	50%	14.246,06	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
2.12	Bebedouro	2.965,25	0,11%	-	0%	-	0%	-	0%	2.965,25	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
2.13	Sala de dança	9.130,68	0,33%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5.478,41	60%	3.652,27	40%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
2.14	Forro	150.883,99	5,43%	-	0%	-	0%	-	0%	37.721,00	25%	37.721,00	25%	37.721,00	25%	37.721,00	25%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
3. REFORMA DO GINÁSIO																								
3.1	Demolição/Remoção	2.391,40	0,09%	-	0%	-	0%	-	0%	2.391,40	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
3.2	Cobertura	42.884,61	1,54%	-	0%	-	0%	-	0%	12.865,38	30%	30.019,23	70%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
3.3	Revestimentos	35.089,20	1,26%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	17.544,60	50%	17.544,60	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
3.4	Elétrica	3.016,40	0,11%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3.016,40	100%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
3.5	Pintura	85.299,45	3,07%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	17.059,89	20%	17.059,89	20%	51.179,67	60%	100%
3.6	Material Esportivo	92.133,86	3,32%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	92.133,86	100%	100%
4. CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO																								
4.1	Serviços Preliminares	20.593,09	0,74%	20.593,09	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
4.2	Estrutural	137.106,43	4,93%	95.974,50	70%	41.131,93	30%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
4.3	Hidrossanitário	92.552,24	3,33%	-	0%	-	0%	13.882,84	15%	23.138,06	25%	37.020,90	40%	-	0%	18.510,45	20%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
4.4	Elétrica	21.316,41	0,77%	-	0%	-	0%	-	0%	4.263,28	20%	6.394,92	30%	6.394,92	30%	4.263,28	20%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
4.5	Avenaria	89.479,25	3,22%	-	0%	8.947,93	10%	44.739,63	50%	35.791,70	40%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
4.6	Impermeabilização	8.495,50	0,31%	-	0%	-	0%	-	0%	4.247,75	50%	4.247,75	50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
4.7	Cobertura	57.799,22	2,08%	-	0%	-	0%	-	0%	11.559,84	20%	46.239,38	80%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
4.8	Revestimentos	17.383,86	0,63%	-	0%	-	0%	6.953,54	40%	10.430,32	60%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
4.9	Esquadrias	42.705,85	1,54%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	12.811,76	30%	17.082,34	40%	12.811,76	30%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
4.10	Pintura	16.502,80	0,59%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	8.251,40	50%	-	0%	-	0%	8.251,40	50%	100%
5. DEPÓSITO																								
5.1	Demolição/Remoção	1.538,82	0,06%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.538,82	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
5.2	Construção	19.919,12	0,72%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	9.959,56	50%	9.959,56	50%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
5.3	Elétrica	761,10	0,03%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	761,10	100%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
6.	PISO CDI CACHINHOS DE OURO	94.672,19	3,41%	94.672,19	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100%
7. URBANISMO																								
7.1	Estacionamento frontal	49.695,23	1,79%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	24.847,62	50%	19.878,09	40%	4.969,52	10%	100%
7.2	Calçada externa	55.338,42	1,99%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	33.203,05	60%	22.135,37	40%	-	0%	100%
7.3	Entrada da escola	770,64	0,03%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	770,64	100%	100%
7.4	Acesso escola-ginásio	12.245,94	0,44%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	12.245,94	100%	-	0%	100%
7.5	Pista de corrida	2.646,44	0,10%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.646,44	100%	-	0%	100%
7.6	Quadra vôlei de areia	18.056,88	0,65%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	18.056,88	100%	-	0%	-	0%	100%
7.7	Praça	8.020,48	0,29%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4.010,24	50%	4.010,24	50%	-	0%	100%
7.8	Quadra externa	79.956,90	2,88%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	39.978,45	50%	39.978,45	50%	-	0%	100%
7.9	Terraplanagem fundos da escola	26.213,13	0,94%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	10.485,25	40%	15.727,88	60%	-	0%	100%
7.10	Central de lixo	9.495,19	0,34%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	9.495,19	100%	-	0%	100%
7.11	Escada	1.052,11	0,04%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1.052,11	100%	-	0%	100%
8.	AS BUILT	20.645,11	0,74%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	20.645,11	100%	100%
9.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	39.835,00	1,43%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	39.835,00	100%	100%
VALOR PARCIAL		2.779.244,70	100,00%	243.934,41	8,78%	463.697,65	16,68%	508.654,32	18,30%	409.326,12	14,73%	292.598,42	10,53%	151.031,79	5,43%	129.521,64	4,66%	158.719,62	5,71%	164.705,20	5,93%	257.055,53	9,25%	100%
VALOR ACUMULADO		2.779.244,70		243.934,41	8,78%	707.632,06	25,46%	1.216.286,38	43,76%	1.625.612,50	58,49%	1.918.210,93	69,02%	2.069.242,71	74,45%	2.198.764,35	79,11%	2.357.483,97	84,82%	2.522.189,17	90,75%	2.779.244,70	100,00%	-

Gaspar, 12 de Maio de 2021.

**RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE**  
Engenheiro Civil/CREA 108.714-9