

**RELATÓRIO DE VOLUME
PRIMITIVO x MEDIÇÃO 2
Trecho: Est. 18 à Est. 29**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
 Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA
 Município: GASPAR, SC
 Trecho: 5 - Seção pista rolamento

Arquivo: Y:\Sec_Planejamento\A.Urbanismo\Infra-Estrutura_Ruas\Rodolfo Viera Pamplona\Convenio 846522-17\Peças gráficas\Alinhament

ESTACA	ÁREAS		ÁREA ACUMULADA		SEMI DISTÂNCIA	VOLUMES		VOLUME ACUMULADO	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
18	0.000	1.362	0.000	1.362					
					10.000	0.000	33.680	0.000	33.680
19	0.000	2.006	0.000	3.368					
					10.000	0.000	41.920	0.000	75.600
20	0.000	2.186	0.000	5.554					
					10.000	0.000	45.760	0.000	121.360
21	0.000	2.390	0.000	7.944					
					4.345	0.000	20.986	0.000	142.346
21+8.690	0.000	2.440	0.000	10.384					
					3.751	0.000	18.605	0.000	160.951
21+16.190	0.000	2.520	0.000	12.904					
					1.905	0.000	10.072	0.000	171.023
22	0.000	2.767	0.000	15.671					
					1.845	0.048	10.271	0.048	181.294
22+3.690	0.026	2.800	0.026	18.471					
					7.500	0.218	41.625	0.266	222.919
22+18.690	0.003	2.750	0.029	21.221					
					0.655	0.002	3.756	0.268	226.675
23	0.000	2.985	0.029	24.206					
					3.095	0.000	16.017	0.268	242.692
23+6.190	0.000	2.190	0.029	26.396					
					3.750	0.000	15.716	0.268	258.408
23+13.690	0.000	2.001	0.029	28.397					
					0.251	0.000	1.002	0.268	259.410
23+14.190	0.000	1.992	0.029	30.389					
					2.905	0.000	11.207	0.268	270.617
24	0.000	1.866	0.029	32.255					
					1.229	0.000	4.646	0.268	275.263
24+2.456	0.000	1.914	0.029	34.169					
					1.267	0.000	4.925	0.268	280.188
24+4.990	0.000	1.973	0.029	36.142					
					3.781	0.000	13.528	0.268	293.716
24+12.550	0.000	1.605	0.029	37.747					
					3.725	1.792	6.441	2.060	300.157
25	0.481	0.124	0.510	37.871					
					0.055	0.053	0.014	2.113	300.171
25+0.110	0.486	0.123	0.996	37.994					
					7.500	3.645	22.163	5.758	322.334
25+15.110	0.000	2.832	0.996	40.826					
					2.445	0.000	14.826	5.758	337.160
26	0.000	3.232	0.996	44.058					
					1.305	0.000	8.616	5.758	345.776
26+2.609	0.000	3.370	0.996	47.428					
					3.749	0.000	31.117	5.758	376.893
26+10.107	0.000	4.930	0.996	52.358					
					4.947	0.000	50.014	5.758	426.907
27	0.000	5.180	0.996	57.538					
					10.000	0.000	111.760	5.758	538.667
28	0.000	5.996	0.996	63.534					
					10.000	0.000	111.300	5.758	649.967
29	0.000	5.134	0.996	68.668					

TOTAL ÁREA DE CORTE: 0.996 m²
TOTAL ÁREA DE ATERRO: 68.668 m²

TOTAL VOLUME DE CORTE: 5.758 m³
TOTAL VOLUME DE ATERRO: 649.967 m³