

RELATÓRIO DE VOLUME PRIMITIVO x MEDIÇÃO 1 Trecho: Est. 18 à Est. 29

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA
Município: GASPAR, SC
Trecho: 5 - Seção total

Arquivo: Y:\Sec_Planejamento\A.Urbanismo\Infra-Estrutura_Ruas\Rodolfo Viera Pamplona\Convenio 846522-17\Peças gráficas\Alinhament

ESTACA	ÁREAS		ÁREA ACUMULADA		SEMI DISTÂNCIA	VOLUMES		VOLUME ACUMULADO	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
18	2.328	8.336	2.328	8.336					
					10.000	46.220	176.180	46.220	176.180
19	2.294	9.282	4.622	17.618	10.000	46.070	197.940	92.290	374.120
20	2.313	10.512	6.935	28.130	10.000	46.290	206.400	138.580	580.520
21	2.316	10.128	9.251	38.258	4.345	20.122	83.502	158.702	664.022
21+8.690	2.315	9.090	11.566	47.348	3.751	17.360	71.003	176.062	735.025
21+16.190	2.313	9.839	13.879	57.187	1.905	8.811	39.413	184.873	774.438
22	2.312	10.850	16.191	68.037	1.845	8.576	41.481	193.449	815.919
22+3.690	2.336	11.633	18.527	79.670	7.500	34.178	151.410	227.627	967.329
22+18.690	2.221	8.555	20.748	88.225	0.655	1.455	11.068	229.082	978.397
23	0.000	8.342	20.748	96.567	3.095	0.000	40.365	229.082	1018.762
23+6.190	0.000	4.700	20.748	101.267	3.750	0.000	33.334	229.082	1052.096
23+13.690	0.000	4.189	20.748	105.456	0.251	0.000	2.092	229.082	1054.188
23+14.190	0.000	4.146	20.748	109.602	2.905	0.000	23.438	229.082	1077.626
24	0.000	3.922	20.748	113.524	1.229	0.000	9.828	229.082	1087.454
24+2.456	0.000	4.075	20.748	117.599	1.267	0.000	10.569	229.082	1098.023
24+4.990	0.000	4.267	20.748	121.866	3.781	0.000	33.719	229.082	1131.742
24+12.550	0.000	4.651	20.748	126.517	3.725	8.366	21.646	237.448	1153.388
25	2.246	1.160	22.994	127.677	0.055	0.247	0.127	237.695	1153.515
25+0.110	2.247	1.151	25.241	128.828	7.500	17.595	56.910	255.290	1210.425
25+15.110	0.099	6.437	25.340	135.265	2.445	0.242	37.225	255.532	1247.650
26	0.000	8.788	25.340	144.053	1.305	0.000	23.648	255.532	1271.298
26+2.609	0.000	9.333	25.340	153.386	3.749	0.000	75.846	255.532	1347.144
26+10.107	0.000	10.898	25.340	164.284	4.947	0.000	114.474	255.532	1461.618
27	0.000	12.242	25.340	176.526	10.000	0.000	241.660	255.532	1703.278
28	0.000	11.924	25.340	188.450	10.000	0.000	244.670	255.532	1947.948
29	0.000	12.543	25.340	200.993					

TOTAL ÁREA DE CORTE: 25.340 m²
TOTAL ÁREA DE ATERRO: 200.993 m²

TOTAL VOLUME DE CORTE: 255.532 m³
TOTAL VOLUME DE ATERRO: 1947.948 m³